

RÉUNION PRELIMINAIRE

Cette réunion préliminaire avait pour objectif la localisation du cantonnement de chantier qui sera mis en place le 21.11.2005.

Cantonnement

- Il sera donc implanté sur le Square Rue Baudelaire, et devra être équipé d'électricité et d'eau potable. Une trousse de secours sera disposée dans le baraquement des ouvriers.

Dégradations

- L'entreprise devra faire un reportage photographique des zones susceptibles d'être dégradées par la logistique du chantier.
- L'entreprise devra remédier aux dégradations éventuelles (pelouses, plantations, etc.).

Propositions de coloris

- Quatre propositions de couleurs seront appliquées, sur la façade arrière du bâtiment, courant de cette semaine.

Rendez-vous de chantier hebdomadaire

- Le mercredi à 16h30.

Compte rendu

- Il sera établi après chaque rendez-vous de chantier et adressé aux personnes concernées.
- M. Herrmann, de la Copropriété, aura pour charge d'apposer le Compte Rendu dans chaque Hall d'entrée.

DÉCISIONS

- Travaux : Ils débuteront par la face arrière du bâtiment.
- Echafaudage : Début de pose le lundi 28 novembre.
- Loggias : Nous vous rappelons que les copropriétaires devront dégager, en temps utile, les loggias de tout ce qui est entreposé sur ces surfaces.
- L'entreprise : Sera fermée pour congés annuels du 24 décembre 2005 au 2 janvier 2006.

ÉTAIENT PRÉSENTS

M. HERRMANN	MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL
M. BOYER	Ets SOCATEB (Entreprise)
M. MASSERAND	ATELIER D'ARCHITECTURE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : MERCREDI 7 DÉCEMBRE A 16H30