

AVANCEMENT DU CHANTIER

Ets SOCATEB

- Cinq ouvriers sont sur le chantier.
- Mise en place de l'échafaudage tubulaire sur la façade arrière, côté gauche, effectué sur 17 ml environ (Sans avancement).
- Sur l'ensemble des surfaces échafaudées, la sous-couche d'imperméabilité a été appliquée (Sans avancement).
- Peu d'avancement dû, entre autre, à une fête religieuse et surtout à des intempéries.
- P.v.c. (descentes / barbacanes) préparées.
- Une couche de peinture a été appliquée sur les garde-corps.

DÉCISIONS

Ets SOCATEB

- Compte tenu des parties courbes, merci de bien vouloir présenter un échantillon témoin pour la mise en place « de bavettes larmiers » avec couvre joint sur le dessous au droit des fenêtres, inclut dans les parties cintrées.
- Nous avons bien noté que vous souhaitez placer un profil, au droit de chaque loggia (fournir échantillon avant la commande). A priori la couleur retenue serait le RAL 001.

COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC

- Courant de semaine prochaine, un complément d'échafaudage (il était prévu pour la semaine précédente !) sera livré sur le chantier avec un renfort de deux compagnons complémentaires.
- Pour un travail de qualité, il est nécessaire de déposer les écrans en bois du rez-de-chaussée, au droit des terrasses à usage privatif. L'entreprise a donc remis aux Membres du Conseil Syndical présents, une documentation (tarif 2002) des possibilités de choix pour remplacer ces écrans.

ATELIER D'ARCHITECTURE

- Rien à signaler

ÉTAIENT PRÉSENTS

M. HERRMANN	PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
Mme GOGNAT	MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL
M. BOYER	Ets SOCATEB (Lot Ravalement)
M. DARLEY	ATELIER D'ARCHITECTURE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : MERCREDI 25 JANVIER - 16h30