

## AVANCEMENT DU CHANTIER

### Ets SOCATEB

- Ce jour, est une nouvelle journée d'intempéries sans activité.
- Compte tenu des conditions climatiques le chantier ne peut avoir un avancement normal ; l'humidité à proximité du lac n'est pas non plus, un élément favorable.
- Mise en place de l'échafaudage tubulaire sur l'ensemble de la façade arrière du 1 au 5 rue Jules Vallès (côté lac) y compris à l'arrière du 2 rue Victor Hugo et en extrémité du retour rue Baudelaire (partie courbe).
- La totalité de cette façade a été décapée jusqu'au 2 rue Victor Hugo.
- L'ensemble des garde-corps est peint en 2<sup>ème</sup> couche ( finition) sur l'arrière de la rue Jules Vallès (du 1 au 5) y compris les intérieurs de loggias qui sont également terminés. La couche de finition grésée est, également, terminée (sauf parties en creux entre les parties courbes).
- Les garde-corps sont protégés mais avec le vent les polyanes s'arrachent.
- Du n° 2 au n° 4 rue Victor Hugo, la sous-couche de l'imperméabilité est réalisée ; et 30 % en 1<sup>ère</sup> couche sur les garde-corps; les loggias sont en cours de finition.

## DÉCISIONS

### Ets SOCATEB

- La pose des appuis métalliques est prévue fin de cette semaine ou début de la semaine n° 8.
- M. Boyer : Coordonnées du Maître d'Ouvrage délégué :
- Foncia (Le gestionnaire M. Mathieu) sis 12 place Georges Pompidou – 93160 Noisy le Grand
- Tél. 01.55.85.15.58.
- Attention aux consommables, notamment à l'eau, dont le robinet a fuit (côté Square).

### COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC

- Les Ets Socateb ont remis un second prix concernant le remplacement des écrans bois. Merci de prendre une décision à ce sujet.
- Un incendie a été constaté chez M. Ibrahimas au 5 rue Jules Vallès dans la loggia. Certains travaux sont à reprendre pour l'entreprise, mais ne généreront pas de coûts complémentaires.

### ATELIER D'ARCHITECTURE

- Reprendre contact avec la Mairie.
- Voir coloris du pignon, côté passage piétons.

## ÉTAIENT PRÉSENTS

M. HERRMANN	PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
M. BOYER	Ets SOCATEB (Lot Ravalement)
M. DARLEY	ATELIER D'ARCHITECTURE

**PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : MERCREDI 1<sup>er</sup> MARS - 16h30**