

AVANCEMENT DU CHANTIER

Ets SOCATEB

- Six ouvriers travaillent sur le chantier.

Echafaudage

- Avenue Victor Hugo et rue Baudelaire en place.

A l'arrière de la rue Jules Vallès

- Reste entre autres écrans séparatifs en bois livrés sur le chantier. Pose effectuée à 50 %.
- Bavettes garde-corps fixées (sauf celle au droit du joint de dilatation).
- Quelques détails de ragréage sont encore à reprendre au droit du mur du parking.

Rue Jules Vallès

- Reste les finitions sur la hauteur du RdC (traitement en sous couche effectué).
- Bandeau effectué en 1^{ère} couche.

Rue Victor Hugo

- RdC : Traité en couche d'impression.
- Couche d'impression et reprises de maçonnerie (assez peu), effectuées à 100 %.
- Sous-couche effectuée sur la zone droite à 60 %.
- Grésé (couche finale) effectuée à 40 %.
- Traitement des tableaux en cours.

Rue Baudelaire

- Echafaudage tubulaire en place à 100 %.
- Filet posé sur la zone de droite à 50 % et début de décapage.

DÉCISIONS

Ets SOCATEB

- Mettre un affichage dans le hall, signalant que votre passage est nécessaire pour une bonne finition des garde-corps par l'intérieur des appartements (Pour l'instant, rue Jules Vallès, seulement).
- **4^{ème} Rappel** : M. Boyer : Merci de chiffrer la fourniture et pose de panneaux en fibres végétales sous les flocages existants, au droit des deux accès parking (ép. 20 mm y compris profil en extrémité).
- Pour la pose des panneaux bois, la découpe partielle du poteau bois, au droit du becquet d'étanchéité, est nécessaire (Pose à terminer).
- Présenter des carrelages gris avec nez pour le prochain rendez-vous.

Pignon perpendiculaire rue Jules Vallès

- Revoir la couleur du bandeau METHACRYL qui ne correspond pas au soubassement.
- A gauche du coffret, reprendre la hauteur du soubassement de la façade principale.

Arrière de la rue Jules Vallès

- Reprendre les défauts de bullage d'origine.
- Pour la couverture, au droit du joint de dilatation, la recouper en deux parties, puis appliquer une éclisse de préférence par le dessous !

Rue Jules Vallès

- Accord pour le traitement clair « jurassique » des coursives du RdC et halls d'entrées, mais la maçonnerie en 1^{er} plan restera en plus foncé (Tibesti).
- Les portes de service seront traitées en bleu dito les garde-corps ainsi que les grilles de défense du RdC.

Arrière rue Baudelaire

- Garde-corps partie haute : Possibilité de ressouder une membrane d'étanchéité partielle sur celle existante (après avoir retiré les protections existantes).

COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC**Copropriété**

- Nous rappelons qu'un « Cahier de doléances » est mis à disposition des copropriétaires dans le baraquement de chantier. En cas d'observation, n'hésitez pas à l'utiliser.
- M. Hermann, pouvez-vous prendre contact avec le copropriétaire dont les volets restent fermer. Merci.
- Prendre une décision sur le choix des hublots lumineux.

ATELIER D'ARCHITECTURE

- Rien à signaler.

ÉTAIENT PRÉSENTS

P		PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL	COPROPRIETAIRE	M. HERRMANN
P		MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL	COPROPRIETAIRES	Mme GOGNAT
P	A			M. RATELET
P		LE SYNDIC	FONCIA	M. GODEST
P	A	LOT RAVALEMENT	Ets SOCATEB	M. BOYER
P				M. SAADI
P		ATELIER d'ARCHITECTURE	ATELIER ERIC MASSERAND	M. DARLEY

(P) Présent - (A) Absent - (C) Convoqué au prochain rendez-vous.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : MERCREDI 24 MAI

Exceptionnellement avancé à 16 Heures