

Compte rendu de la rencontre avec ELYO du 05 juin 2007

Présents à cette rencontre : Mr HERRMANN Pour le conseil syndical
Mr BOULAY et Mr PARISOT Pour Elyo

La rencontre débute à 15h00

Mr BOULAY est le responsable d'unité et Mr PARISOT est le contremaître qui s'occupe de notre sous-station.

1. Concernant l'adoucisseur, Mr PARISOT ayant lancé une régénération il était inutile de faire un test de l'eau. Un test a été fait hier et noté dans le carnet. (l'eau était à 7°), ce qui confirme le test favorable de Mr RATELET ce week-end.
2. Concernant la question sur le nettoyage de l'adoucisseur, Mr PARISOT me dit que le changement des résines n'est pas prévu au contrat et qu'il peut nous faire une proposition si on le désire. Mais vu les résultats des tests il n'y a pas d'urgence et il nous préviendra quand ça lui semblera nécessaire.
3. Concernant la fuite au niveau du ¼ de tour qui a été changé, il n'y avait pas de fuite apparente et pas d'eau non plus sur le sol.
4. Concernant les pots de peinture entreposés dans la sous-station, c'est bien à Elyo. En fait ils vont passer une couche de peinture sur le sol de la sous-station car les techniciens aiment bien avoir un sol propre pour travailler. Cette peinture sera appliquée en principe au cours de cet été quand il n'y a moins de charge de travail.
5. Concernant un des ballons d'eau chaude qui est toujours coupé, Mr PARISOT va vérifier qui s'en occupe (à vérifier sur notre contrat).
6. Concernant le boîtier extérieur, c'est un boîtier qui permet de couper l'électricité de la sous-station et comme il ne ferme plus et de plus n'est plus conforme aux normes il va nous faire une proposition pour le changer (devis).
7. J'ai demandé à Mr PARISOT de veiller à ce que la lumière soit bien éteinte à l'issue des visites, car nous avons constaté à plusieurs reprises que les lumières restaient parfois allumées.
8. Et enfin concernant la pose d'une pompe de relevage, qui nous avait été demandé à plusieurs reprises, Mr PARISOT n'en voit pas l'utilité dans l'immédiat. Apparemment le niveau de la sous-station est au dessus du niveau des égouts et donc il y a peu de risque pour qu'elle soit inondée.

Fin de la rencontre à 15h30

Torcy le mercredi 05 juin 2007

Philippe HERRMANN
Pour le conseil syndical